

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος Μ.	2ος Μ.	3ος Μ.	4ος Μ.	5ος Μ.	6ος Μ.	7ος Μ.	8ος Μ.	9ος Μ.	10ος Μ.	11ος Μ.	12ος Μ.	13ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
A	ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ														Σ = 180
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ														15
2	ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ														15
3	ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ														15
4	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ														15
5	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ														15
6	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΥΕΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Φ.Ο.														30
7	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ														90
8	ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ														15
9	ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ														30
10	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ														60
11	ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΛΙΩΝ ΚΛΠ.														15
12	ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος Μ.	2ος Μ.	3ος Μ.	4ος Μ.	5ος Μ.	6ος Μ.	7ος Μ.	8ος Μ.	9ος Μ.	10ος Μ.	11ος Μ.	12ος Μ.	13ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
B	ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ - ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ														Σ = 120
1	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ														30
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ														30
3	ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ)														30
4	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ														30
5	ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ														30
6	ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ)														30
7	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο. - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ														30
8	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο. ΙΣΟΓΕΙΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ														30
9	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο. ΙΣΟΓΕΙΩΝ - ΔΟΚΑΡΙΑ & ΟΡΟΦΕΣ														30
10	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο. 1 ^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ- ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ														30
11	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φ.Ο. 1 ^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ- ΔΟΚΑΡΙΑ & ΟΡΟΦΕΣ														30
12	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΡΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ														30
13	ΥΠΟΔΟΜΗ Φ.Ο. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος Μ.	2ος Μ.	3ος Μ.	4ος Μ.	5ος Μ.	6ος Μ.	7ος Μ.	8ος Μ.	9ος Μ.	10ος Μ.	11ος Μ.	12ος Μ.	13ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Γ	ΟΜΑΔΑ 3 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α' ΦΑΣΗΣ)														Σ = 120
1	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΣΕΝΑΖ														30
2	ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ - ΚΑΣΕΣ														30
3	Η/Μ Α' ΦΑΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ														30
4	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ														30
5	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ														30
6	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ														60
7	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ														30
8	ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ														30
9	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ														30
10	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ														30
11	Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ – ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ														30
12	Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ														30
13	Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ														30
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ –ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	12ος Μ.	13ος Μ.	14ος Μ.	15ος Μ.	16ος Μ.	17ος Μ.	18ος Μ.	19ος Μ.	20ος Μ.	21ος Μ.	22ος Μ.	23ος Μ.	24ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Δ	ΟΜΑΔΑ 4 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β' ΦΑΣΗΣ														Σ = 90
1	ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ														30
2	ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ														30
3	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ														60
4	ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ														60
5	ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ														60
6	ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ														60
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ														60
8	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ														60
9	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΛΠ.														60
10	ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ														60
11	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ														60
12	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ														60
13	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ														30
14	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ Α.Β.Κ. 43, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 118 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	12ος Μ.	13ος Μ.	14ος Μ.	15ος Μ.	16ος Μ.	17ος Μ.	18ος Μ.	19ος Μ.	20ος Μ.	21ος Μ.	22ος Μ.	23ος Μ.	24ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Ε	ΟΜΑΔΑ 6 : ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ														Σ =45
1	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ														30
2	Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ														30
3	Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ														30
4	Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ														30
5	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ														30
6	ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΜΙΚΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ														30
7	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ BMS														30
8	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ														30
9	ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ														15
10	ΠΑΡΑΔΟΣΗ														35

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ : 500 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ